

PWP No. 工务工程 编号	Project Title 工程名称	Variance between Latest APE and Initial APE (\$ million) 最新的核准预算费 与最初的核准 预算费的差别 (百万元)
Construction works completed 工程已经完成		
3242RS	Tseung Kwan O Sports Ground 将军澳运动场	+ 99.7 (34.0%)
3256RS	Indoor recreation centre, community hall cum library in Area 17 Tung Chung, Lantau 大屿山东涌第 17 区体育馆、社区会堂暨图书馆	+ 38.1 (9.7%)
3244RS	Hin Tin Swimming Pool - Phase 2 沙田显田游泳池 - 第 2 期工程	+ 9.6 (5.8%)
3394RO	District open space in Area 39, Fanling/ Sheung Shui 粉岭/上水第 39 区的地区休憩用地	+ 8.0 (23.1%)
3396RO	District open space in Area 2 Tung Chung Lantau 东涌第 2 区的地区休憩用地	+ 10.3 (27.2%)
3399RO	District open space in Area 35, Tsuen Wan - Phase 2 荃湾第 35 区的地区休憩用地 - 第 2 期	+ 5.2 (10.5%)
3379RO	Cherry Street Park, Tai Kok Tsui 大角咀樱桃街公园	+ 14.5 (18.9%)
Construction works in progress 工程正在进行		
3395RO	Ma On Shan Waterfront Promenade 马鞍山海滨长廊	+ 15.5 (7.5%)
3047RG	Siu Sai Wan Complex 小西湾市政大厦	+ 52.4 (12.7%)
3406RO	District open space at Po Kong Village Road, Wong Tai Sin 黄大仙蒲岗村道的地区休憩用地	+ 54.1 (12.8%)

PWP No. 工务工程 编号	Project Title 工程名称	Variance between Latest APE and Initial APE (\$ million) 最新的核准预算费 与最初的核准 预算费的差别 (百万元)
3260RS	Swimming pool complex in Area 2, Tung Chung, Lantau 大屿山东涌第 2 区游泳池场馆	+ 31.2 (7.6%)
3261RS	Sports centre in Area 28A, Fanling/ Sheung Shui 粉岭/上水第 28A 区体育馆	+ 110.5 (44.3%)
3419RO	Aldrich Bay Park 爱秩序湾公园	+ 19.6 (17%)