

PWP No. 工務工程 編號	Project Title 工程名稱	Variance between Latest APE and Initial APE (\$ million) 最新的核准預算費 與最初的核准 預算費的差別 (百萬元)
Construction works completed 工程已經完成		
3242RS	Tseung Kwan O Sports Ground 將軍澳運動場	+ 99.7 (34.0%)
3256RS	Indoor recreation centre, community hall cum library in Area 17 Tung Chung, Lantau 大嶼山東涌第 17 區體育館、社區會堂暨圖書館	+ 38.1 (9.7%)
3244RS	Hin Tin Swimming Pool - Phase 2 沙田顯田游泳池 - 第 2 期工程	+ 9.6 (5.8%)
3394RO	District open space in Area 39, Fanling/ Sheung Shui 粉嶺/上水第 39 區的地區休憩用地	+ 8.0 (23.1%)
3396RO	District open space in Area 2 Tung Chung Lantau 東涌第 2 區的地區休憩用地	+ 10.3 (27.2%)
3399RO	District open space in Area 35, Tsuen Wan - Phase 2 荃灣第 35 區的地區休憩用地 - 第 2 期	+ 5.2 (10.5%)
3379RO	Cherry Street Park, Tai Kok Tsui 大角咀櫻桃街公園	+ 14.5 (18.9%)
Construction works in progress 工程正在進行		
3395RO	Ma On Shan Waterfront Promenade 馬鞍山海濱長廊	+ 15.5 (7.5%)
3047RG	Siu Sai Wan Complex 小西灣市政大廈	+ 52.4 (12.7%)
3406RO	District open space at Po Kong Village Road, Wong Tai Sin 黃大仙蒲崗村道的地區休憩用地	+ 54.1 (12.8%)

PWP No. 工務工程 編號	Project Title 工程名稱	Variance between Latest APE and Initial APE (\$ million) 最新的核准預算費 與最初的核准 預算費的差別 (百萬元)
3260RS	Swimming pool complex in Area 2, Tung Chung, Lantau 大嶼山東涌第 2 區游泳池場館	+ 31.2 (7.6%)
3261RS	Sports centre in Area 28A, Fanling/ Sheung Shui 粉嶺/上水第 28A 區體育館	+ 110.5 (44.3%)
3419RO	Aldrich Bay Park 愛秩序灣公園	+ 19.6 (17%)